

추진상황	완료 (이행후계속추진)	사업기간	'15~'18	집행액 /총사업비	1,228 /1,794백만원
------	-----------------	------	---------	--------------	--------------------

 추진개요

 '18년까지 골목길 보안등 46% 보급완료

- 추진방향
 - '15년 “보안등 LED 시범마을 조성사업(SPC사업)”으로 추진
 - '17년 시·구 재정사업으로 골목길 LED등 보급 목표 조기 달성
 - '18년 “골목길 LED등 보급사업(SPC사업)”으로 계속 추진
- '17년 보급지역
 - 안전마을 조성 5개소(대방동, 사당1동, 상도1·2동, 신대방2동)
 - 안심골목길 시범지역 1개소(상도4동), 어린이도서관 안심거리 조성(노량진2동)
 - 주택가 빛환경 개선사업 15개소 등
 - 주차장 12개소 (공영주차장 7개소, 노외거주자우선주차장 5개소)
- '18년 보급계획
 - 골목길 LED 보급사업 15개소
 - 주택가 빛환경 개선사업 15개소

 연차별 목표

단위사업	2014	2015	2016	2017	2018
보안등	-	42	1,892	866등	1,320등
주차장				272등	

 추진실적('14.7.1.~'18.6.30)

- 2015. 2. : 타구 보안등 LED 개선 사례 점검
- 2015. 5. : 보안등 LED교체(SPC사업) 사업선정
- 2015. 4. ~ 6. : 보안등 LED등 교체 사업대상지역 현장조사 및 선정
 - 우선보급지역 23개소 선정
- 2015. 6. : 서울시 및 자치구 합동 SPC사업추진 대비 회의

- 2015. 06. : 주차장 LED등 교체 사업대상 조사 및 선정
- 2015. 12. : 시 지원금(250백만원)사업 시행
- 2015. 12. : 신대방1동 다누리 안심마을 (LED등 42등 설치)
- 2016. 02. : SPC사업협약서 직인 날인
- 2016. 04. : SPC사업 발주(서울시 3개 자치구 LED등 제작구매설치)
- 2016. 04. : 낙찰자 선정 및 계약
- 2016. 05. : 상도3동 빙수골 장미공영주차장 주변 (LED등 7등설치)
- 2016. 09. : 시 지원금 사업 준공 (LED등 559등 설치)
- 2016. 10. : SPC사업 외 1건 준공 (LED등 1,084등 설치)
- 2016. 12. : 성대골 주거환경관리사업 외 2건 준공 (LED등 241등 설치)
- 2017. 01. : 2017년 추진사업 현장조사 및 설계
- 2017. 04. : 공영주차장 LED등 교체공사 준공 (12개소 272등)
- 2017. 05. : 어린이도서관 안심거리 조성 사업 외 1건 준공 (LED등 255등 설치)
- 2017. 07. : 도림천 주변 주민휴식공간 조성(전기)(LED등 102등 설치)
- 2017. 10. : 주택가 빛 환경 개선공사 준공 (LED등 171등 설치)
- 2017. 12. : 골목길 LED등 보급사업 외 1건 준공 (LED등 702등 설치)
- 2018. 01. : 2018년 추진사업 현장조사 및 설계
 - 골목길 LED 보급사업 : 1,200등 (600백만원)
 - 주택가 빛 환경개선사업 : 120등 (82백만원)
- 2016. 06. : 동작구의회 민간금융 협약(안) 사전 승인
- 2018. 06. : 주택가 빛 환경 개선공사 준공 (LED등 157등 설치)

□ 연차별 투자수요

(단위 : 천원)

단위사업	구분	계	2014	2015	2016	2017	2018	
보안등	SPC 사업 (민간자본)	545,000	-	305,000	-	-	240,000	
	재정사업	계	1,203,000	-	250,000	-	511,000	442,000
		국비	280,000	-	100,000	-	-	180,000
		시비	283,000	-	150,000	-	111,000	22,000
		구비	640,000	-	-	-	400,000	240,000
주차장	구비	46,079	-	-	-	46,079	-	

연차별 집행액

(단위 : 천원)

단위사업	구분	계	2014	2015	2016	2017.12	2018
보안등	계	1,178,700	-	-	555,000	496,877	126,823
	구비	445,877	-	-	-	385,877	60,000
	시비	283,000	-	-	150,000	111,000	22,000
	국비	144,823	-	-	100,000	-	44,823
	민간	305,000	-	-	305,000	-	-
주차장	구비	46,079				46,079	

구민소통실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1회	회	1회	3회	

○ 언론/방송보도

- 상도4동 안심골목길 시범단지 조성사업 (2016.6.15 / 뉴시스 외 1개사)
- 어린이도서관 안심거리 조성사업 (2017.6.20 / 문화일보 외 2개사)
- 골목길 LED등 보급사업 (2018.2.8 / 문화일보 외 1개사)

○ 민간전문가 자문

- 어린이도서관 안심거리 조성사업 : 셉티드 기법 디자인 LED등 도안(2017.3.17)

○ 설명회, 공청회 등

- 어린이도서관 안심거리 조성사업 : 힐링 문구 주민설문조사(2017.4.14)

향후 추진계획

- '18. ~12월 : 공사 준공

담당부서	도로관리과장 :오반교 ☎ 820-9900 도로조명팀장 : 서병권 ☎ 9921 담당 : 이태근 ☎ 9257
협조부서	도시계획과, 교통지도과